



DETALLES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL PUERTO CHIAPAS, S.A. DE C.V.
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

NOMBRE DEL PROGRAMA O PROYECTO	CLAVE DEL PROYECTO	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TERMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN (PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL	2024			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2023		ACUMULADO HASTA 2022
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
TOTAL												
PROGRAMAS DE INVERSIÓN												
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA												
Infraestructura para la Modernización de Puerto Chiapas	241333C0003	CHIS	AGOS-DIC 2024	872,249,102.00	-	553,703,210.09	164,721,967	0	-70			
Reposición de defensas marinas de Puerto Chiapas	231333C0002	CHIS	AGOS-DIC 2024	18,287,417.00	-	17,451,391.00	8,477,751	0	-51			
Renovación y actualización al señalamiento marítimo de Puerto Chiapas	231333C0003	CHIS	AGOS-DIC 2024	14,837,238.00	-	14,158,940.00	0	0	-100			
Modernización de la ASIPONA Puerto Chiapas	241333C0001	CHIS	MAR-AGOS 2024	32,222,500.00	-	23,952,207.68	21,653,088	0	-10			
Dragado de mantenimiento 2024	241333C0002	CHIS	SEP-DIC 2024	126,388,844.00	-	126,388,844.00	23,848,960	0	-81			