Programa Operativo Anual

2026

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL

MARINA

MARINA
SECRETARÍA DE MARINA
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
PUERTO CHIAPAS
DIRECCIÓN GENERAL

Al tercer trimestre

Administración del Sistema Portuario Nacional Puerto Chiapas

Fecha	10 de octubre de 2026

Responsable coordinador del POA	
Nombre	Eduardo Ramon Cernuda Maritnez
Cargo	Encargado de la Gerencia de Operaciones e Ingeniería
Teléfono	(962)6286841 al 43
Extensión	71904
Celular	9621039802
Correo electrónico	goperaciones@puertochiapas.com.mx

POA 2026

Contenido

1a. Metas de desarrollo de la operación portuaria y logística

1b. Acciones derivadas de líneas de acción (o de objetivos estratégicos)

2a. Metas de construcción y modernización de infraestructura y equipamiento a cargo de la ASIPONA (Inversiones)

2b. Metas de construcción y modernización de infraestructura y equipamiento a cargo de cesionarios (inversiones)

3a. Metas de mantenimiento de infraestructura y equipamiento a cargo de la ASIPONA

3b. Metas de mantenimiento de infraestructura y equipamiento a cargo de cesionarios

4 Metas de movimiento portuario

5 Indicadores del desarrollo portuario

6 Indicadores de eficiencia

7 Presupuesto de la ASIPONA

MARINA
SECRETARÍA DE MARINA
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
PUERTO CHIAPAS
DIRECCIÓN GENERAL

Marina
Secretaría de Marina

Administración del Sistema Portuario Nacional Puerto Chiapas

Programado 2026

Al tercer trimestre

1a. Metas de desarrollo de la operación portuaria y logística

Objetivo estratégico PMDP	Meta PMDP	Unidad de medida	Meta 2026	Trimestre							
				Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
				Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado
Impulsar el crecimiento sostenible de Puerto Chiapas como nodo logístico competitivo para el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.	Diseño e instrumentación de programa para el desarrollo del cabotaje y Transporte Marítimo de Corta Distancia con Centroamérica.	Programa operando.	1	0	0	0	0	0	0	1	
	Actualización de las Reglas de Operación del puerto.	Publicación de las reglas.	1	0	0	0	0	0	0	1	
	Diseño y ejecución de programa de la comunidad portuaria para promoción y comercialización del puerto.	Programa operando.	1	1	1	0	0	0	0	0	
	Diseño y operación progresiva de una plataforma virtual con tecnologías de la información y comunicaciones, que sirva de enlace entre los actores, autoridades y usuarios del puerto.	Plataforma operando.	1	0	0	0	0	0	0	1	
	Diseño y ejecución de programa para la promoción en el sector turístico de cruceros.	Programa operando.	1	1	1	0	0	0	0	0	
	Diseño e instrumentación de programa para el mejoramiento de la capacidad técnica del personal operativo y de la capacidad gerencial del personal directivo.	Programa operando.	1	1	1	0	0	0	0	0	
	Diseño e instrumentación de programa de concertación entre los sectores social, privado y gubernamental (local, estatal y federal), para coadyuvar a la planeación integral y al desarrollo regional-urbano-portuario con sustentabilidad ambiental.	Programa operando.	1	1	1	0	0	0	0	0	
	Obtener una certificación de calidad ambiental en el nivel de desempeño 1 (objetivo 1 multisitios).	Certificados de calidad ambiental	2	0	0	0	0	1	0	1	
	Proyecto de descarbonización para reducir el porcentaje de emisiones de gases efecto invernadero en el Recinto Portuario.	Porcentaje de reducción de emisiones a la atmósfera.	1	0	0	0	0	0	0	1	

MARINA
SECRETARÍA DE MARINA
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL PUERTO CHIAPAS
DIRECCIÓN GENERAL

Marina
Secretaría de Marina

Administración del Sistema Portuario Nacional Puerto Chiapas

Programado 2026

Al tercer trimestre

1b. Acciones derivadas de líneas de acción

Estrategia PMDP	Línea de acción PMDP	Acción	Unidad de medida	Meta 2026	Trimestre							
					Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
					Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado
Desarrollar infraestructura y equipamiento portuario competitivos.	Conservar la infraestructura y los equipamientos del puerto.	diseño e instrumentacion del programa para la conservacion de la infraestructura y equipamiento de la ASIPONA puerto chiapas, por medio de recursos propios.	**programa de mantenimiento**	**1**	1	1	0	0	0	0	0	
	Gestionar la aplicación de recursos públicos, para la construcción y mantenimiento de la infraestructura básica.	Elaboración de fichas técnicas y análisis costo-beneficio para proyectos con recursos fiscales.	**Proyecto**	**3**	0	1	1	0	1	0	1	
	Impulsar y mantener el desarrollo portuario de manera sustentable, preservando el medio ambiente y mitigando el impacto provocado por el desarrollo de infraestructura y de las operaciones mismas.	Desempeño ambiental sostenible de cesionarios y usuarios del puerto.	**Supervisión ambiental portuaria.**	**4**	1	1	1	1	1	1	1	
Promover la inversión privada en Infraestructura y servicios portuarios, a costos competitivos y accesibles, que amplíe la cobertura de la demanda del transporte marítimo nacional y regional.	Promover la inversión privada, mediante el esquema de cesión parcial de derechos, para contribuir y operar infraestructura y servicios.	Evaluar y colaborar en proyectos de inversión privada que beneficien la insfraestructura y servicios	**Carta de Inteción**	**1**	0	0	0	0	0	0	1	
	Fortalecer la comunicación y coordinación entre la comunidad portuaria, fomentando la productividad y competitividad del puerto a nivel nacional e internacional.	Participar en eventos, foros, ferias, expos y reuniones que fortalezcan la comunicación entre la comunidad portuaria y esta Entidad.	**Participación en evento.**	**3**	0	2	1	1	1	2	1	
	Promover la atracción de nuevos servicios portuarios, para la atención de nuevas cargas al puerto.	Incorporar nuevos prestadores de servicios que mejoren la oferta operativa atraer nuevos servicios portuarios para incrementar la capacidad y eficiencia en la atención de cargas.	**Contrato de Servicio Portuario**	**1**	0	0	0	0	0	0	1	

MARINA
SECRETARÍA DE MARINA
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL PUERTO CHIAPAS
DIRECCIÓN GENERAL

Marina
Secretaría de Marina

Administración del Sistema Portuario Nacional Puerto Chiapas

Programado 2026

Al tercer trimestre

1b. Acciones derivadas de líneas de acción

Estrategia PMDP	Línea de acción PMDP	Acción	Unidad de medida	Meta 2026	Trimestre							
					Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
					Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado
Incrementar la productividad y la eficiencia en la operación Portuaria.	Desarrollo de recursos humanos, técnicos y tecnológicos para el mejoramiento de la oferta portuaria.	Capacitación del personal e incorporación de tecnología para mejorar la oferta portuaria.	**Programa de capacitación de personal**	**1**	0	0	0	0	1	0	0	
Fortalecer la competitividad de la oferta turística y la demanda de productos integrados en las cadenas de valor del sector turístico.	Promover ante las autoridades gubernamentales e inversionistas privados el incremento y diversificación de la oferta turística.	Mesas de trabajo entre los tres niveles de gobierno para el incremento de la oferta turistica.	**Mesas de trabajo.**	**3**	0	1	1	2	1	1	1	
	Promover ante nuevas líneas navieras a puerto Chiapas como destino turístico, resaltando sus atractivos y diferentes tours representativos de la región, atención y calidez de servicio a turistas.	Participar en eventos, foros, ferias, expos y reuniones que permitan promover a Puerto Chiapas como destino turístico.	**Participación en evento.**	**3**	0	0	1	2	1	1	1	

MARINA
SECRETARÍA DE MARINA
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL PUERTO CHIAPAS
DIRECCIÓN GENERAL

Marina
Secretaría de Marina

Administración del Sistema Portuario Nacional Puerto Chiapas

Programado 2026

Al tercer trimestre

2a. Metas de construcción y modernización de infraestructura y equipamiento a cargo de la ASIPONA
(pesos)

Objetivo estratégico PMDP	Meta de construcción y modernización	Ubicación de la obra	Clave de cartera	Meta 2026		Trimestre											
						Primer			Segundo			Tercer			Cuarto		
				Recursos propios	Recursos fiscales	Programado	Modificado	Ejercido	Programado	Modificado	Ejercido	Programado	Modificado	Ejercido	Programado	Modificado	Ejercido
			Total	0	1,838,456,430	455,706,033	0	253,743,759	460,916,799	0	436,255,299	460,916,799	0	494,808,576	460,916,799	0	0
Impulsar el crecimiento sostenible de Puerto Chiapas como nodo logístico competitivo para el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec	Infraestructura para la Modernización de Puerto Chiapas (2413J3C0003): *Prolongación de Vías férreas y patio al interior *Rehabilitación del muelle de cruceros. *Rehabilitación del muelle 2 *Construcción del edificio administrativo. *Construcción y equipamiento de la UNAPROP-161. *Construcción de Muro perimetral de la ASIPONA Puerto Chiapas.	Recinto Portuario	2413J3C0003		**229,438,925.40**	57,359,731.35	0.00	20,141,663.84	57,359,731.35	0.00	15,933,895.53	57,359,731.35	0.00	37,874,681.15	57,359,731.35		
	Ampliación de obras de protección e infraestructura de Puerto Chiapas: *Obra marítima para minimizar el azolve. *Construcción de 750m lineales de muelle. *Dragado de construcción en las áreas de navegación de Puerto Chiapas. *Construcción y equipamiento de un Centro de Control de Tráfico Marítimo en Puerto Chiapas.	Recinto Portuario	2513J3C0002		**1,593,385,204.90**	398,346,301.23	0.00	233,602,095.24	398,346,301.23	0.00	420,321,403.53	398,346,301.23	0.00	456,933,894.52	398,346,301.23		
	Estudios de Preinversión y proyectos ejecutivos para la ampliación de obra marítima e infraestructura de Puerto Chiapas.	Recinto Portuario	2513J3C0001		**15,632,300**	0	0	0	5,210,766.67	0.00	0.00	5,210,766.67	0.00	0.00	5,210,766.67		

MARINA
SECRETARÍA DE MARINA
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL PUERTO CHIAPAS
DIRECCIÓN GENERAL

Marina
Secretaría de Marina

Administración del Sistema Portuario Nacional Puerto Chiapas

Programado 2026

Al tercer trimestre

2b. Metas de construcción y modernización de infraestructura y equipamiento a cargo de cesionarios (pesos)

Responsable	Meta de construcción y modernización	Ubicación de la obra	Número de registro	Meta 2026	Trimestre							
					Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
					Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido
			Total	2,395,316	598,829	0	598,829	0	598,829	0	598,829	0
Lubricantes y Combustibles Marinos, S.A. de C.V.	Infraestructura y equipamiento.	1PaE	APIMAD01-002/00.M3.P1	**366,667**	91,667	0	91,667	0	91,667	0	91,667	
Gramosa agroalimentos, S.A. de C.V.	Infraestructura y equipamiento.	4PuS	APIMAD01-007/11.M1	**450,167**	112,542	0	112,542	0	112,542	0	112,542	
Comercializadora larpod S.A. de C.V.	Infraestructura y equipamiento.	5PuE	APIMAD01-008/12.M3.P1	**294,900**	73,725	0	73,725	0	73,725	0	73,725	
Bricor servicios portuarios mexicanos S.A.P.I. de C.V.	Infraestructura y equipamiento.	13PuE	ASIPONACHI01-009/22	**998,494**	249,624	0	249,624	0	249,624	0	249,624	
Interoceanic Terminal S.A. de C.V.	Infraestructura y equipamiento.	14PuS	ASIPONACHI01-010/23.M1	**285,089**	71,272	0	71,272	0	71,272	0	71,272	
Industrial Envasadora de Lácteos y Derivados SAPI de C.V.	Infraestructura y equipamiento.	18PaE	ASIPONACHI01-013/24	**3,000,000**	750,000	0	750,000	0	750,000	0	750,000	
Factor Pesca S.A. de C.V.	Infraestructura y equipamiento.	19PaE	ASIPONACHI01-014/25	**10,000,000**	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000	

MARINA
SECRETARÍA DE MARINA
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL PUERTO CHIAPAS
DIRECCIÓN GENERAL

Marina
Secretaría de Marina

Administración del Sistema Portuario Nacional Puerto Chiapas

Programado 2026

Al tercer trimestre

3a. Metas de mantenimiento de infraestructura y equipamiento a cargo de la ASIPONA
(pesos)

Objetivo estratégico PMDP	Meta de mantenimiento	Ubicación de la obra	Clave de cartera	Meta 2026		Trimestre											
						Primer			Segundo			Tercer			Cuarto		
				Recursos propios	Recursos fiscales	Programado	Modificado	Ejercido	Programado	Modificado	Ejercido	Programado	Modificado	Ejercido	Programado	Modificado	Ejercido
			Total	25,070,000	150,000,000	2,530,000	0	2,317,002	7,530,000	0	3,055,192	82,515,000	0	97,428,764	82,495,000	0	0
Impulsar el crecimiento sostenible de Puerto Chiapas como nodo logístico competitivo para el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec	Servicios generales de mantenimiento y conservación.	Recinto Portuario		**7,000,000.00**	**0**	1,749,999.99	0	1,848,686.30	1,749,999.99	0	1,957,500	1,749,999.99	0	1,966,443.16	1,749,999.99		
	mantenimiento a maquinaria y equipo menor.	Recinto Portuario		**600,000.00**	**0**	150,000	0	202,168.95	150,000	0	139,173.71	150,000	0	147,120.00	150,000		
	Mantenimiento a accesos de control (plumas, mallas, rejillas, pintura en general).	Recinto Portuario		**200,000.00**	**0**	50,000	0	150,467.03	50,000	0	61,935	50,000	0	61,954.36	50,000		
	Mantenimiento a palapas (rehabilitacion de techumbre, pasillos)	Recinto Portuario		**90,000.00**	**0**	35,000	0	29,364.15	35,000	0	76,028	20,000	0	448,839.57	0		
	Mantenimiento del señalamiento marítimo.	Recinto Portuario		**2,000,000.00**	**0**	500,000	0	16,387.51	500,000	0	34,110.16	500,000	0	0.00	500,000		
	Mantenimiento al sistema electrico del Recinto Portuario.	Recinto Portuario		**100,000.00**	**0**	25,000	0	55,887.92	25,000	0	31,095	25,000	0	80,894.41	25,000		
	Mantenimiento a equipos de aire acondicionado	Recinto Portuario		**80,000.00**	**0**	20,000	0	14,040	20,000	0	4,781.00	20,000	0	0.00	20,000		
	Dragado de mantenimiento.	27PuE, 28PuE, 29PuE,32PuE		**0**	**150,000,000.00**	0	0	0	0	0	0	75,000,000	0	94,723,512	75,000,000		
	Demolición de instalaciones en desuso y edificaciones.	9.4PuE 43PuE		**15,000,000**	**0**	0	0	0	5,000,000	0	750,568.68	5,000,000	0	0.00	5,000,000		

MARINA
SECRETARÍA DE MARINA
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL PUERTO CHIAPAS
DIRECCIÓN GENERAL

Marina
Secretaría de Marina

Administración del Sistema Portuario Nacional Puerto Chiapas

Programado 2026

Al tercer trimestre

3b. Metas de mantenimiento de infraestructura y equipamiento a cargo de cesionarios (pesos)

Responsable	Meta de mantenimiento	Ubicación de la obra	Número de registro	Meta 2026	Trimestre							
					Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
					Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido
			Total	3,266,866	816,717	399,930	816,717	423,488	816,717	195,537	816,717	0
Lubricantes y Combustibles Marinos, S.A. de C.V.	Mantenimiento a infraestructura y equipamiento.	1PaE	APIMAD01-002/00.M3.P1	**254,867**	63,717	0	63,717	0	63,717	21,596	63,717	
Suministradora de Combustibles y Lubricantes de Puerto Madero, S.A. de C.V. (I)	Mantenimiento a infraestructura y equipamiento.	2PuE	APIMAD01-003/01.M2.P1	**135,927**	33,982	5,580	33,982	19,398.10	33,982	4,287	33,982	
Suministradora de Combustibles y Lubricantes de Puerto Madero, S.A. de C.V. (II)	Mantenimiento a infraestructura y equipamiento.	3PaE	APIMAD01-006/10	**320,154**	80,038	51,300	80,038	0	80,038	0	80,038	
Gramosa Agroalimentos, S.A. de C.V.	Mantenimiento a infraestructura y equipamiento.	4PuS	APIMAD01-007/11.M1	**1,092,955**	273,239	288,150	273,239	339,549.58	273,239	117,153	273,239	
Comercializadora LARPOD, S.A. de C.V.	Mantenimiento a infraestructura y equipamiento.	5PuE	APIMAD01-008/12.M3.P1	**263,700**	65,925	54,900	65,925	64,539.86	65,925	52,500	65,925	
Interoceanic Terminal S.A. de C.V.	Mantenimiento a infraestructura y equipamiento.	14PuS	ASIPONACHI01-010/23.M1	**1,199,264**	299,816	0	299,816	0	299,816	0	299,816	
Bricor Servicios Portuarios S.A.PI. de C.V.	Mantenimiento a infraestructura y equipamiento.	13PuE	ASIPONACHI01-009/22	**10,662,725**	2,665,681	0	2,665,681	0	2,665,681	0	2,665,681	
Marina de Chiapas de S.A. de C.V.	Mantenimiento a infraestructura y equipamiento.	17PuE	ASIPONACHI01-012/24.M1	**30,000**	7,500	438,410	7,500	156,755.73	7,500	42,533	7,500	
Industrial Envasadora de Lácteos y Derivados SAPI de C.V.	Mantenimiento a infraestructura y equipamiento.	18PaE	ASIPONACHI01-013/24	**5,000,000**	1,250,000	0	1,250,000	0	1,250,000	0	1,250,000	
Factor Pesca S.A. de C.V.	Mantenimiento a infraestructura y equipamiento.	19PaE	ASIPONACHI01-014/25	**20,000,000**	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	

MARINA
SECRETARÍA DE MARINA
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL PUERTO CHIAPAS
DIRECCIÓN GENERAL

Marina
Secretaría de Marina

Administración del Sistema Portuario Nacional Puerto Chiapas

Programado 2026

Al tercer trimestre

4. Metas de movimiento portuario

Concepto		Unidad de medida	Meta 2026	Trimestre							
				Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
				Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado
Carga comercial	Carga general suelta	Toneladas	17,763	3,050	3,592	3,275	4,217	3,000	15,265	8,438	
	Contenerizada		147,040	35,680	22,866.990	34,500	32,182	36,860	31,111	40,000	
	Granel agrícola		165,163	60,000	33,591.05	40,063	41,318	30,000	0	35,100	
	Granel mineral		26,145	0	159,576.00	11,000	79,765	15,145	0	0	
	Otros fluidos		20,000	5,000	3,993.72	5,000	8,050	5,000	6,035	5,000	
	Carga general suelta	Arribos	40	8	9	20	7	6	3	6	
	Contenerizada		52	13	12	13	14	13	13	13	
	Granel agrícola		10	4	2	2	2	2	0	2	
	Granel mineral		2	0	7	1	3	1	0	0	
	Otros fluidos		8	2	2	2	3	2	3	2	
Petróleo y derivados		Toneladas	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Arribos	0	0	0	0	0	0	0	0	
Vehículos		Arribos	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Toneladas	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Unidades	0	0	0	0	0	0	0	0	
Contenedores		10 de octubre de 2026	30,000	7,500	7912	7,500	5,342	7,500	5,288	7,500	
Cruceros		Arribos	19	8	8	4	5	1	0	5	
Transbordadores			0	0	0	0	0	0	0	0	
Pasajeros de cruceros		Eduardo Ramon Cernuda Maritnez	15,038	6,038	14,791.00	2,536	6,930	1,550	0	4,914	
Pasajeros de transbordadores			0	0	0	0	0	0	0	0	

MARINA
SECRETARÍA DE MARINA
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL PUERTO CHIAPAS
DIRECCIÓN GENERAL

Marina
Secretaría de Marina

Administración del Sistema Portuario Nacional Puerto Chiapas

Programado 2026

Al tercer trimestre

5. Indicadores del desarrollo portuario

	Indicador	Unidad de medida	Cifra anual 2026	Trimestre							
				Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
				Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado
Productividad en operación	Carga general suelta	THBO	25	25	30	25	30	25	30	25	
	Contenerizada		300	300	310	300	310	300	310	300	
	Granel agrícola		290	290	300	290	300	290	300	290	
	Granel mineral		55	55	60	55	60	55	60	55	
	Otros fluidos		100	100	110	100	110	100	110	100	
	Contenedores	CHBO	30	30	35	30	35	30	35	30	
	Vehículos	UHBO	0	0	0	0	0	0	0	0	
Productividad en muelle	Carga general suelta	THBM	20	20	25	20	25	20	25	20	
	Carga general contenerizada		290	290	300	290	300	290	300	290	
	Granel agrícola		280	280	290	280	290	280	290	280	
	Granel mineral		53	53	55	53	55	53	55	53	
	Otros fluidos		90	90	100	90	100	90	100	90	
	Contenedores	CHBM	25	25	30	25	30	25	30	25	
	Vehículos	UHBM	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ocupación de muelles	Cruceros	Porcentaje	1%	1%	1%	1%	1%	1%	0%	0%	
	Turismo náutico de cabotaje	10 de octubre de 2026	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	

MARINA
SECRETARÍA DE MARINA
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL PUERTO CHIAPAS
DIRECCIÓN GENERAL

Marina
Secretaría de Marina

Administración del Sistema Portuario Nacional Puerto Chiapas

Programado 2026

Al tercer trimestre

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MARINA

6. Indicadores de eficiencia

	Índice	Variable	Trimestre			
			Primer	Segundo	Tercer	Cuarto
Programado vs realizado	Construcción de muelles	Metros **programados** de construcción de muelle	0	0	0	0
		Metros **realizados** de construcción de muelle	0	0	0	
	Construcción de áreas de almacenamiento	Metros cuadrados **programados** de construcción de áreas de almacenamiento	0	0	0	0
		Metros cuadrados **realizados** de construcción de áreas de almacenamiento	0	0	0	
	Dragado de construcción	Metros cúbicos **programados** de dragado de construcción	0	0	0	0
		Metros cúbicos **realizados** de dragado de construcción	0	0	0	
	Conservación de muelles	Metros **programados** de mantenimiento de muelles	0	0	0	0
		Metros **realizados** de mantenimiento de muelles	0	0	769	
	Conservación de áreas de almacenamiento	Metros cuadrados **programados** de mantenimiento de áreas de almacenamiento	0	0	0	0
		Metros cuadrados **realizados** de mantenimiento de áreas de almacenamiento	0	0	0	
	Conservación de áreas de navegación (dragado de mantenimiento)	Metros cúbicos **programados** de dragado de mantenimiento	0	0	285,000.00	285,000
		Metros cúbicos **realizados** de dragado de mantenimiento	0	0	501,770.00	
Realizado	Accidentes por operación de atraque y desatraque	Total de operaciones portuarias de atraque y desatraque	40	68	38	
		Accidentes registrados	0	0	1	
	Costo por tonelada	Toneladas de carga comercial+ fluidos petroleros = carga total	223,620	165,532	52,411	
		Costos de operación + gasto de administración	41,088,874	59,520,721	175,070,608	
	Costo por empleado	Total de empleados	32	31	30	
		Costos de operación + gasto de administración	41,088,874	59,520,721	175,070,608	
	Ingresos por número de empleados	Total de empleados	32	31	30	
		Total de ingresos propios	36,312,440	42,102,745	137,196,419	
	Ingresos por tonelada	Toneladas de carga comercial+ fluidos petroleros = carga total	223,620	165,532	52,411	
		Total de ingresos propios	36,312,440	42,102,745	137,196,419	

MARINA
SECRETARÍA DE MARINA
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL PUERTO CHIAPAS
DIRECCIÓN GENERAL

Marina
Secretaría de Marina

Administración del Sistema Portuario Nacional Puerto Chiapas

Programado 2026

Al tercer trimestre

6. Indicadores de eficiencia

Índice	Muelle	Trimestre			
		Primer	Segundo	Tercer	Cuarto
Estado físico del muelle	Muelle para abastecimiento de combustible.	2	2	2	
	Muelle de pesca No.1 Puerto Chiapas.	2	2	2	
	Muelle de pesca No.2 Puerto Chiapas.	2	2	2	
	Muelle de pesca No.3 Puerto Chiapas.	2	2	2	
	Muelle de la terminal de combustible.	2	2	2	
	Muelle de Cruceros.	2	2	2	
	Muelle 1 (Muelle de Contenedores).	2	2	2	
	Muelle 2 (Muelle de Usos Múltiples).	2	2	2	
	Muelle de Capitanía.	2	2	2	

MARINA
SECRETARÍA DE MARINA
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL PUERTO CHIAPAS
DIRECCIÓN GENERAL

Marina
Secretaría de Marina

Administración del Sistema Portuario Nacional Puerto Chiapas

Programado 2026

Al tercer trimestre

7. Presupuesto de ASIPONA
(pesos)

Rubro	Meta 2026	Trimestre							
		Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido
INGRESOS ORDINARIOS	**36,844,943**	**9,857,724**	**16,600,603**	**9,609,709**	**17,377,149**	**8,684,260**	**12,617,801**	**8,693,250**	
Ingresos por Infraestructura	**13,479,047**	3,918,182	6,064,753	3,626,829	4,872,055	3,056,717	3,066,488	2,877,319	
Ingresos por Arrendamiento	**0**	0	0	0	0	0	0	0	
Ingresos por Cesión Parcial de Derechos	**16,834,948**	4,324,305	4,185,684	4,322,400	3,917,735	4,031,901	4,099,329	4,156,343	
Ingresos por Venta de Terrenos	**0**	0	0	0	0	0	0	0	
Ingresos por Prestación de Servicios a las Embarcaciones, Servicios Generales y Maniobras (prestados por la ASIPONA)	**6,530,948**	1,615,238	6,350,166	1,660,481	8,587,359	1,595,641	5,451,984	1,659,588	
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	**805,767,137**	**453,633,771**	**19,711,837**	**247,776,777**	**24,725,596**	**54,175,098**	**124,578,618**	**50,181,491**	
Ingresos por recuperación de seguros	**0**	0	0	0	0	0	0	0	
Tarifa de Seguridad	**0**	0	0	0	0	0	0	0	
Otros Productos	**4,287,087**	967,601	3,054,951	1,000,000	2,787,585	1,100,000	1,886,785	1,219,486	
Subsidios y transferencias del Gobierno Federal	**800,479,932**	452,415,170	16,036,750	246,526,777	21,095,012	52,825,098	121,898,725	48,712,887	
Productos Financieros	**1,000,118**	251,000	620,136	250,000	842,999	250,000	793,108	249,118	
Actualizaciones	**0**	0	0	0	0	0	0	0	
Al tercer trimestre	**0**	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL DE INGRESOS	**842,612,080**	**463,491,495**	**36,312,440**	**257,386,486**	**42,102,745**	**62,859,358**	**137,196,419**	**58,874,741**	
TOTAL COSTO DE OPERACIÓN	**841,278,800**	461,552,898	25,688,166	256,750,307	30,534,807	62,971,676	134,657,156	60,003,919	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	**16,382,764**	4,095,691	15,400,707	4,095,691	28,985,914	4,095,691	40,413,452	4,095,691	
UTILIDAD o (PÉRDIDA) DE OPERACIÓN	**-15,049,484**	**-2,157,094**	**-4,776,434**	**-3,459,512**	**-17,417,976**	**-4,208,009**	**-37,874,190**	**-5,224,869**	
PARTIDAS EXTRAORDINARIA y OTROS GASTOS	**0**	0	700	0	620	0	1,505	0	
UTILIDAD/PÉRDIDA DESPUÉS DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	**-15,049,484**	**-2,157,094**	**-4,777,134**	**-3,459,512**	**-17,418,596**	**-4,208,009**	**-37,875,695**	**-5,224,869**	
RESULTADO NETO DE FINANCIAMIENTO	**0**	0	0	0	0	0	0	0	
RESULTADO ANTES DE ISR, IETU, PTU	**-15,049,484**	**-2,157,094**	**-4,777,134**	**-3,459,512**	**-17,418,596**	**-4,208,009**	**-37,875,695**	**-5,224,869**	
Total de ISR, IETU, PTU	**0**	0	0	0	0	0	0	0	
RESULTADO NETO	**-15,049,484**	**-2,157,094**	**-4,777,134**	**-3,459,512**	**-17,418,596**	**-4,208,009**	**-37,875,695**	**-5,224,869**	

MARINA
SECRETARÍA DE MARINA
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL PUERTO CHIAPAS
DIRECCIÓN GENERAL